

# Die meisten Kanalbauarbeiten werden im Frühjahr beendet

TA  
21.11.14

In Molsdorf wurden die Bauarbeiter vor der Zeit fertig. Drei Projekte können noch in diesem Jahr abgeschlossen werden

VON HOLGER WETZEL

**Erfurt.** Neben den Kanalbauarbeiten in der Walkmühlstraße und in der Hubertusstraße in Möbisburg-Rhoda haben in diesem Jahr 16 weitere Kanal-Vorhaben vor allem in den Ortsteilen begonnen. Wie das Tiefbauamt informierte, konnte der Kanalbau in der Marienthalstraße in Molsdorf vorfristig am 12. November beendet werden. Drei weitere Projekte sollen – gutes Wetter vorausgesetzt – vor Jahresende abgeschlossen werden.

Über den aktuellen Stand der Bauarbeiten übermittelte Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes folgende Informationen.

**Molsdorf.** Die Marienthalstraße, geplant bis 5. Dezember, wurde am 12. November fertiggestellt. Investiert wurden 80 000 Euro. Der Kanalbau in der Graf-Gotter-Straße (Mitte)

und in der Keilsgasse, der 500 000 Euro kosten soll, ist für 2015 geplant.

**Melchendorf.** Noch bis Mitte Dezember wird an der Melmwiese gearbeitet. Investiert wurden 100 000 Euro.

**Löbervorstadt.** Die Straße Am Tannenwäldchen ist ab Mitte Dezember wieder frei. Die Arbeiten kosten 350 000 Euro.

**Dittelstedt.** Die Kanalarbeiten Am Lerchenschlag sind beendet. Der Straßenbau dauert noch bis Mitte Dezember an, günstige Witterung vorausgesetzt. Die Investitionssumme beträgt rund 600 000 Euro.

**Büßleben.** Als Termin für die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in der Straße Zur Trolle nennt das Amt den Mai 2015, wenn der Winter nicht allzu hart

wird. Verbaut werden dort 340 000 Euro.

**Alach.** Die Baumaßnahme rund um das Gerätehaus, also im Nordteil der St.-Ulrichs-Gasse und in der Brauhausgasse, die 650 000 Euro kostet, soll im März beendet werden.

**Ermstedt.** Für rund 900 000 Euro wird der Kanalbau Am Mittelgraben und im Westen der Amtmann-Wincopp-Straße vorangetrieben. Der Termin für die Freigabe ist im Mai.

**Azmannsdorf.** Der zweite Bauabschnitt in der Straße Zur Marke (680 000 Euro) soll im Mai beendet werden.

Ebenfalls im Mai können die Herrengasse und die Vieselbacher Straße (750 000 Euro) freigegeben werden, so lange der Winter die Arbeiten nicht länger als zwei Monate unterbricht.

**Egstedt.** Am Hauptsammler in der Bechstедter Straße wird voraussichtlich noch bis April gearbeitet. Investiert werden 440 000 Euro.

**Sulzer Siedlung.** Freie Fahrt im Haßlebener Weg Ost (9. Bauabschnitt) dürfte es im April heißen. 400 000 Euro kostet dort der Kanalbau.

**Stotternheim.** Das Ende für den Kanalbau in der Straße Erlhof peilt das Tiefbauamt für Mai an. Die Investitionssumme beträgt 520 000 Euro.

**Bischleben.** Der Bachstelzenweg erlebt gerade seinen zweiten Bauabschnitt, in den 650 000 Euro investiert werden. Er könnte im Mai fertig gestellt sein, so das Amt.

**Bühlervorstadt.** Das „Komplexobjekt Tettaustraße“ kann

aus heutiger Sicht im April abgenommen werden. Auch in diesem Fall ist Bedingung, dass die Arbeiten nicht länger als zwei Monate durch harte Witterung unterbrochen werden. Das Vorhaben kostet 280 000 Euro.

Der Kanalbau am Langen Graben / Pfortenweg (zweiter Bauabschnitt) zieht sich noch bis in den Herbst 2015. Im September könnte die Baumaßnahme mit einer Investitionssumme von 1,23 Millionen Euro beendet sein, teilt das Erfurter Tiefbauamt mit.

**Rieth.** Voraussichtlich als letzte der aktuellen Kanalbau-Maßnahmen wird die Mithelhäuser Straße freigegeben. Die Arbeiten an Hauptsammler und Stauraumkanal sollen im Oktober fertig gestellt sein. Bei diesen Arbeiten handelt es sich auch um die höchste Investition. Verbaut werden 4,5 Millionen Euro.